

工事工程表

年(年度)	2022年(R4年度)	2023年(R5年度)	2024年(R6年度)	2025年(R7年度)	2026年(R8年度)	2027年(R9年度)	2028年(R10年度)	2029年(R11年度)	2030年(R12年度)	2031年(R13年度)	2032年(R14年度)	>>>	2047年(R29年度)
月	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	>>>	4 5 6 7 8 9 10
大工程	仮契約▼▼契約		▼事前工事完了 ▼仮設リサイクル運営開始			▼第Ⅰ期工事完了 ▼エネルギー回収推進施設運営開始				▼第Ⅱ期工事完了 ▼マテリアルリサイクル推進施設運営開始	▼第Ⅲ期工事完了・竣工 ▼その他施設運営開始		▼運営完了▼
廃棄物処理法		▼仮設リサイクル届出(変更)	▼エネルギー回収推進施設届出(変更)・し尿処理施設届出(変更)					▼マテリアルリサイクル推進施設届出(変更)		▼仮設リサイクル届出(廃止)			
実施設計													
事前工事													
工事期間/運営業務期間	1年6ヶ月間 2022.10.3 ▶ 2024.3.31						7年間 2024.4.1 ▶ 2031.3.31						
仮設リサイクル処理場													
その他工事													
第Ⅰ期工事													
工事期間/運営業務期間	4年間 2023.10.2 ▶ 2027.9.30						20年間 2027.10.1 ▶ 2047.9.30						
新設 エネルギー回収 推進施設工事													
し尿処理施設(プラント)工事													
第Ⅱ期工事													
工事期間/運営業務期間	3年8ヶ月間 2027.8.3 ▶ 2031.3.31						16年6ヶ月間 2031.4.1 ▶ 2047.9.30						
新設 マテリアルリサイクル 推進施設工事													
第Ⅲ期工事													
工事期間/運営業務期間	1年8ヶ月間 2031.2.17 ▶ 2032.9.30						15年間 2032.10.1 ▶ 2047.9.30						
新設 管理棟、憩いの広場													

