

議案第10号

令和6年度宝塚市病院事業会計予算

資料3 令和7年度までの改修工事の日程表及び内容  
工事期間中に6階西病棟に移す機能

東病棟外大規模改修工事 スケジュール (予定)		令和6年(2024年)												
年	月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
工事発注～工事業者決定														
東病棟外大規模改修工事														
工事内容							準備・仮設	4西病棟				仮設	7東病棟	
病棟の稼働状況									給水配管更新 水回り改修(浴室・トイレ・手洗い等) 天井・壁・床改修 照明機器改修、空調機器改修 稼働病棟：8西、7西、6東、6西、5東、5西、3東、ICU 休棟：4西					
工事内容							スケジュール作成 現場事務所準備 西病棟仮設工事							
病棟の稼働状況														

  

東病棟外大規模改修工事 スケジュール (予定)		令和7年(2025年)											
年	月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
工事発注～工事業者決定													
東病棟外大規模改修工事													
工事内容							7東病棟	6東病棟	5東病棟				
病棟の稼働状況							給水配管更新 水回り改修(浴室・トイレ・手洗い等) 天井・壁・床改修 照明機器改修、空調機器改修 稼働病棟：8西、7西、6東、6西、5東、5西、4西、3東、ICU 休棟：7東	給水配管更新 水回り改修(浴室・トイレ・手洗い等) 天井・壁・床改修 照明機器改修、空調機器改修 稼働病棟：8西、7東、7西、6東、6西、5西、4西、3東、ICU 休棟：5東	給水配管更新 水回り改修(浴室・トイレ・手洗い等) 天井・壁・床改修 照明機器改修、空調機器改修 稼働病棟：8西、7東、7西、6東、6西、5西、4西、3東、ICU 休棟：5東				
工事内容							現場事務所撤去 東病棟仮設撤去						
病棟の稼働状況													

※上記は病院が想定するスケジュール(予定)です。請負事業者が決定する計画に沿って施工されます。

※工事対象病棟の機能(スタッフ、機器等)をそのまま6西病棟に移し、患者を受け入れます。

(例)令和6年12月～令和7年2月 7東(緩和ケア)を休棟 → 6西を7東(緩和ケア)として稼働