

<h1>議事録</h1>	作成日		平成 30 年 12 月 28 日 (金)		作成者		下坂
	部長	所長	課長	参与	係長	係	
会議名	第 7 回宝塚市新ごみ処理施設整備基本計画策定委員会 (庁内委員会)						
開催日時	平成 30 年 12 月 25 日 (火) 14:30~16:00			開催場所	3 - 3 会議室		
参加者	井上副市長・作田技監・中西企画経営部長・赤井行財政改革担当部長・古家市民交流部長・近成総務部長・尾崎都市安全部長・影山環境部長・和田教育委員会管理部長・足立上下水道局長						
議 題	<ol style="list-style-type: none"> 1 宝塚市新ごみ処理施設整備基本計画の策定について 2 クリーンセンター周辺環境の整備などに関する申し入れについて 3 基本計画 (案) の文言修正について 						

内 容	
1	<p>開会あいさつ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 本日の委員会は、昨年 7 月に開催して以来、約 1 年半ぶりの開催。前回の委員会で話したとおり、基本計画を正式に決定する前に、地域に計画案の概要を説明することとした。この間、私と、市長も出席されて、説明会を開催した。やはり約束どおり出て行ってほしいという圧倒的な反対の声があったが、その中で担当部において、一丸となって様々なことを聞きながら、ここには関係した部長もいるが要望もあり、対応してここまで来た。本日は、担当部からこれまでの経緯と計画策定までの今後の予定について報告を受ける。本日の委員会が委員会としては最終になるように思っている。配布資料については、慎重な取り扱いをお願いします。
2	<p>議題</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 宝塚市新ごみ処理施設整備基本計画 (案) について <ul style="list-style-type: none"> ・ スケジュールについては約 2 年遅れている。この委員会で 29 年の 7 月に計画 (案) を作成した。内容的には、2 年近い時間の経過とともにスケジュールも変わるが、パブコメもしていることから、前の計画をそのまま使い、但し書きを付けている。 ・ 時間の経過に対する修正等を今後進めていくとしている。2 年ずれた場合の検証も行っており、数値的なものは変わらないという結果も得ている。 ・ DBO にすることによる職場の問題がある。これについては、正式決定する前に、年明けから動いていく。給与労務課には少し話しているが、組合には誠意を持って対応する。 (2) クリーンセンター周辺環境の整備などに関する申し入れについて <ul style="list-style-type: none"> ・ 現有地は総合的にも優れ、総額を抑制することもできるため、ここまで進めてきた。申し入れについては、周辺住民が、それならせめて条件としてこれぐらいはしてくほしいということである。 (3) 基本計画 (案) の文言修正について <ul style="list-style-type: none"> ・ 稼働については、2 年遅れで、今のところ 38 年度中の稼働を目指す。

内 容

- この基本計画（案）については、今日の日をもって、事業方式については公設民営 DBO 方式、候補地については現在の宝塚市クリーンセンター敷地としてこの委員会では正式決定し、都市経営会議に諮る。