

都市計画道路競馬場高丸線 進捗と今後のスケジュールについて

都市安全部 道路整備課

1 都市計画道路競馬場高丸線の進捗状況について

本路線については、2017年度に「鹿塩工区」「仁川宮西町工区」の事業認可を受け事業を進めているほか、来年度に「仁川清風台工区」の事業化を目指している。各工区の詳細な進捗状況、今後のスケジュールについては下記のとおり。

2 各工区の進捗状況、今後の予定

(1) 鹿塩工区

- ・事業認可：2017年度～2026年度

道路の大部分が完成しており、一部未完成の部分については最終年度である来年度に完成させるべく事業を進めている。今年度末頃に完成区間の部分供用を予定。

(2) 仁川宮西町工区

- ・事業認可：2017年度～2032年度

阪急立体交差部の前後区間である市道逆瀬川仁川瀬（旧県道）の切り下げ工事、仁川小学校前交差点付近の工事が概ね完成している。残工事として、仁川小学校前交差点の信号機移設に伴う交差点工事のほか、阪急立体交差部の工事がある。阪急立体交差部の工事については鉄道事業者に委託して整備を行う必要があることから、今年度中の工事協定締結、来年度着手に向けて関係機関との協議を進めている。

(3) 仁川清風台工区

- ・事業認可（予定）：2026年度～2033年度

来年度の事業認可取得、事業着手に向けて調整中。

位置図

