

議案第152号
令和2年度宝塚市一般会計補正予算（第8号）

資料1 第2表 繰越明許費補正 追加 橋りょう維持事業について

工 程 表

年 度	令和2年度(2020年度)												令和3年度(2021年度)						
	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
関係機関協議	当																		
	変																		
詳細設計委託	当																		
	変																		
積算・入札	当																		
	変																		
工 事	当																		
	変																		

・繰越理由
補修設計を進める中で河川管理者（兵庫県）と施工協議を行ったところ、工所用仮設材（足場等）の設置時に必要な河川断面の確保するなど、占用申請の許認可のため施工方法の見直しに不測の時間（3ヵ月）を要し工事発注に遅れが生じた。

3ヶ月の遅れ

3ヶ月の遅れ
河川管理者の協議に不測の日数を要した