

議案第16号

令和3年度宝塚市水道事業会計予算

資料7 新庁舎建設事業の今後のスケジュール等

1 整備スケジュール

令和2年度は新庁舎建設に係る基本設計及び実施設計に令和元年度から引き続いて取り組んでいます。これらの設計のうち、新庁舎とは別棟となる上下水道局倉庫の設計については令和2年6月に完成し、その設計に基づいて令和2年8月から建設に取り掛かりました。また、耐震性能が不足していた上下水道局庁舎については、リースによる仮設庁舎を新たに利用することとし、令和3年1月に事務所機能の移転を完了させました。

今後のスケジュールは、令和3年5月末までに倉庫棟を完成させ、旧局庁舎に残している工事材料等を移設したのち、旧局庁舎の解体に取り掛かります。新庁舎建設については6月補正予算を計上し対応していきたいと考えています。

2 新庁舎建設事業に関連する令和3年度の当初予算

【収入】

24,446千円（固定資産売却益）＋102,145千円（固定資産売却代金）＝126,951千円

【支出】

218,234千円（旧局庁舎等解体工事費）

3 新庁舎配置図及び仮設庁舎配置図

