

議案第19号

令和2年度宝塚市一般会計補正予算（第13号）

資料9 街路灯整備工事の経緯及び今後のスケジュール

【県道尼崎宝塚線（小浜工区）街路灯整備工事概要】

街路灯13箇所、電線敷設400m、分電盤1箇所、工事費12,000千円、第4四半期工事予定裏面「位置図」参照

【経緯（時系列）】

令和元年6月：県から、当該区間の電力を供給する関西電力㈱の電力線入溝工事が令和2年度になる見込みとの連絡を受け、街路灯整備工事（街路灯電線の入溝及び街路灯小柱の設置工事）に係る工事費の予算化を検討

令和2年3月：街路灯整備工事費を令和2年度市予算に計上（12,000千円）

令和2年9月：県から、関西電力㈱架空線から電線共同溝へ電力線を入溝するための連系管路※図面等の不備が発覚したため、関西電力㈱の電力線入溝工事が遅延するとの連絡あり

令和2年10月：市が行う街路灯整備工事は、関西電力㈱の電力線入溝工事完了後の実施となるため、遅延連絡後の県及び関西電力㈱との協議において、電力線入溝工事の時期が年内には確定しないことが判明したことから、令和2年度内の街路灯整備工事を断念

令和2年度の街路灯整備工事に係る工事費を3月補正で減額し、県及び関西電力㈱との協議後、実施可能となる時期を見据えて、改めて予算措置することとした

【今後のスケジュール（予定）】

県及び関西電力㈱の調整状況を逐次確認しながら、街路灯整備が可能と判断できれば、改めて予算措置し、確実な実施及び竣工を目指します。

連系管路※ 電線共同溝に収容された電線と周辺の架空線等を結ぶために必要な管路

県道尼崎宝塚線(小浜工区)街路灯整備工事 位置図

