

新ごみ処理施設整備事業 工事進捗状況、資金計画

環境部クリーンセンター施設建設課

1 事業概要

令和4年10月に本契約締結（全体工期 令和4年10月から令和14年9月まで）

当初契約額（全体事業費） 65,777,800,000円

（内訳）工事費 46,318,800,000円

運営委託料 19,459,000,000円

2 工事費の変更契約（スライド条項適用について）

新ごみ処理施設等整備・運営事業の整備工事について、建設物価および賃金等が高騰していることから、工事請負契約書第26条「賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更」（スライド条項）を適用し、変更契約を締結しました。

令和7年3月に変更契約を締結し、工事費総額は次のとおり増額となりました。

変更前工事費（当初契約額） 46,318,800,000円

変更後工事費（スライド適用） 50,540,452,889円

（スライドによる増額 4,221,652,889円）

3 工事進捗率及び毎年度支払額

(1) 工事進捗

進捗率は、毎年度の工事出来高をもとに算出しています。

(進捗率 = 出来高累計 / 総額)

・令和4年度 0%

当年度出来高 0円、出来高累計 0円

総額 46,318,800,000円

ただし、前払金として 300,000,000円を支出

・令和5年度 6.39%

当年度出来高 2,959,880,000円、出来高累計 2,959,880,000円

総額 46,318,800,000円

・令和6年度 6.97%

当年度出来高 565,165,061円、出来高累計 3,525,045,061円

総額 50,540,452,889円（スライドにより増額）

・令和7年度 10.77% (予定)

当年度出来高 1,916,877,651 円、出来高累計 5,441,922,712 円

総額 50,540,452,889 円

(2) 毎年度支払額

工事費の各年度支払額は、下表のとおりです。

	工事費	
	支払額	スライド条項の適用
令和4年度	300,000,000	無し
令和5年度	2,940,709,296	無し
令和6年度	561,829,352	済
令和7年度	1,905,563,886	済
計	5,708,102,534	—

令和5年度以降の支払額については、毎年度の出来高金額から、前払金按分額を差し引いた額としています。

按分方法については、前払金 300,000,000 円を、令和5年度から令和14年度の工事出来高の金額に応じて按分しています。

例：年度支払額

2,940,709,296 円 = 当年度出来高 2,959,880,000 円 - 前払金按分額 19,170,704 円

4 資金計画について

資金計画については、別途提出している財政見通しのとおりです。