

クリーンセンターの年次的整備計画について

環境部 クリーンセンター 施設建設課

新ごみ処理施設の整備計画につきましては、令和8年度中のエネルギー回収推進施設の稼働を目指し、事業を進めており、予定通り、年度当初に本市から見積要求水準書を提示し、複数のプラントメーカーに見積書や見積設計図書等の徴取を行いました。新型コロナウイルス感染症等の影響から提出時期の延長要望を受けるとともに、働き方改革の影響から長期にわたる整備工事において想定以上の期間を要することも示唆されております。このような背景から全体スケジュールに遅れが生じる見込みです。

現在、プラントメーカーの技術ヒアリングなどを行いながら、見積内容を精査し、既存施設の状況に十分配慮した上で、事業スケジュールの見直しを行ってまいります。

なお、整備事業の遅れにより既存施設の運営に影響が出ないように、適正な点検整備を図ります。