

議案第64号
令和4年度宝塚市一般会計補正予算（第2号）

資料1 (47) 都市計画道路競馬場高丸線整備事業の増額補正について

1 補正額 (単位：千円)

	費目	現計予算額	補正後予算額	補正額
歳入	社会資本総合交付金	127,150	147,742	20,592
	街路整備事業債	119,800	138,300	18,500
歳出	手数料（土地鑑定）	200	200	0
	物件調査・設計等委託料	15,000	15,000	0
	都市計画道路整備工事費	79,000	79,000	0
	用地買収費	182,300	203,484	21,184
	事業用地買収に伴う補償費	4,000	24,000	20,000

当初予算を上回る社会資本整備交付金の内示があり、事業進捗を図るために事業用地取得を進める。

2 進捗状況

平成29年4月の事業認可後、大気汚染や騒音などの環境影響調査、地質や地下水調査を行うとともに、用地測量や物件調査などを行いながら事業用地取得を進めている。事業用地取得率は、令和4年4月末現在、事業用地面積あたり以下のとおりである。

工区	取得率	取得率（市土地開発公社取得分を含む）
鹿塩工区（L=201m）	18%	61%
仁川宮西町工区（L=257m）	84%	97%

昨年度末に仁川宮西町工区の道路詳細設計（阪急今津線立体交差部は除く）が完了し、本年度に同工区の終点である仁川小学校付近から阪急今津線に向かって工事着手する予定である。更に、鹿塩工区の事業用地の取得率が上がってきたことから、本年度に鹿塩工区の道路詳細設計に着手し、同工区の早期工事着手に向けて取り組む。