

## 都市計画道路競馬場高丸線整備事業 進捗など詳細

都市安全部 道路建設課

【予算額：385,952,027円 決算額：291,383,663円】

- ・令和4年度は、鹿塩工区における用地取得（5件 451㎡）、仁川宮西町工区における用地取得（5件 85㎡）、及び建物等補償費算定のための調査業務（15件）、用地取得に伴う土地鑑定（4件）等を実施した。
- ・事業面積あたりの取得率は、鹿塩工区が29%、仁川宮西町工区が86%となっている。（市土地開発公社取得分を除く）
- ・工事費の主な内容としては、鹿塩工区及び仁川宮西町工区において、令和4年度に擁壁設置や盛土など、本線工事に着手した（工事は繰越明許を行い、継続して令和5年度に工事を実施している。決算額は工事前払い金）。また、取得済み用地の管理のため、立ち入り防止柵の設置を行った。
- ・今後も引き続き用地取得と工事進捗を図り、鹿塩工区については令和6年度、仁川宮西町工区については令和9年度の完成を目指している。

