工事名称 市立小中学校屋内運動場外空調設備等整備事業　良元小学校

テラマエ設備工業㈱

2025.8.15

月	8月	9月	10月	備　考
日	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日	月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火	水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金	

学校行事予定

- 休憩室使用期間8/18～10/31
- 10/18 運動会
- 10/25 地域 コミュ 運動会 作業無し
- 10/26 バラホーム 雨天時 運動会

学校の体育館使用について

- 体育館使用停止

地域の体育館使用について

- 体育館使用停止
- 施工前調査（アスベスト調査含む）

墨出し・仮設

- 仮設・立ち馬設置
- 大型車両・レッカー 入場時誘導員
- 仮設・養生撤去

体育館内（屋内）

ダイヤ削孔工事

- 配管貫通部

機械設備工事

- 搬入・室内機取付
- 冷媒ドレン配管

電気設備工事

- 電源配管配線
- 課金盤取付・配線

体育館外（屋外）

基礎その他工事

- 室外機
- 伐採・掘削・型枠・配筋・生コン打設・養生・脱型
- フェンス工事

機械設備工事

- アンカー・引張試験・室外機搬入据付・冷媒配管・気密試験・試運転・外部化粧

ガス設備工事

- (本管）掘削・配管
- 配管・繋ぎこみ 気密試験
- 試運転調整

電気設備工事

- 電源配管・配線・停電　室外機周辺接続
- 騒音測定

申請・検査関係

- 特定施設設置届【宝塚市担当課】
- 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取り扱いの開始届出書【【宝塚市消防本部】
- 社内検査・監理検査