

議案第 79 号

工事請負契約（武庫川新橋耐震補強工事（その 1））の変更契約の締結について

資料 6 工事中止の文書および工事再開の文書

1 工事一時中止の文書

様式 14-1

宝道管第 491 号
令和 7 年 12 月 9 日

兵庫県宝塚市平井 2 丁目 1 番 10 号
株式会社 ニチゼン
代表取締役  様

宝塚市長 森 臨太郎



工事の一時中止について

下記工事について、次の理由により工事を中止されるよう、建設工事請負契約書第 20 条
第 2 項の規定により通知します。

記

1. 工事番号 B2-1
2. 工 事 名 武庫川新橋耐震補強工事（その 1）
3. 工 期 自令和 7 年 8 月 7 日
至令和 8 年 3 月 31 日 236 日間
4. 一時中止期間 自令和 7 年 12 月 9 日
至令和 8 年 2 月 28 日 81 日間
5. 同上による完成期限 令和 8 年 3 月 31 日
6. 一時中止理由
・橋脚コンクリート巻立て工のため、オープン掘削を行ったが、地盤崩壊のため安全かつ
円滑な施工が困難であり、工法の変更を検討するため。
7. 一時中止の範囲
・全工種
8. その他
・工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本事項を反映し
た基本計画書を様式 14-2 にて 14 日以内に提出し、承諾を得ること。

上記工事の一部中止を承諾し、一部返送する。

令和 7 年 12 月 9 日
兵庫県宝塚市平井 2 丁目 1 番 10 号
株式会社 ニチゼン
代表取締役  

様式 14-2

令和 7 年 12 月 / 2 日

宝塚市長 様

受注者 宝塚市平井 2 丁目 1 番 10 号
株式会社ニチゼン
代表取締役

工事一時中止に伴う工事現場の維持、管理
等に関する基本計画書について

令和 7 年 12 月 9 日付けで工事一時中止の通知があった下記工事について、別紙のとおり基本計画書を提出します。

記

1. 工事概要

工事番号 B2-1
工 事 名 武庫川新橋耐震補強工事（その 1）
工事場所 宝塚市美幸町外地内
工 期 令和 7 年 8 月 7 日～令和 8 年 3 月 31 日
工事金額 ￥99,783,200-

2. 内 容

1. 中止時点における内容	○
2. 中止に伴う工事現場の体制と縮小と再開に関すること	○
3. 中止期間中の工事現場の維持、管理に関すること	○
4. 中止した工事現場の管理責任に関すること	○
5. 工事一時中止に伴う増加費用事前協議チェックリスト	○

2 工事再開の文書

様式 14-4

宝道管第546号
令和8年2月24日

兵庫県宝塚市平井2丁目1番10号
株式会社 ニチゼン
代表取締役  様

宝塚市長 森 臨太郎



工事の再開等について

令和7年12月9日付けで一時中止を通知した下記工事について、契約書第23条の規定に基づき次のとおり協議する。

記

- | | |
|----------|------------------|
| 1. 工事番号 | B2-1 |
| 2. 工事名 | 武庫川新橋耐震補強工事（その1） |
| 3. 再開年月日 | 令和8年3月1日 |
| 4. 再開の範囲 | 全工種 |
| 5. 完成期限 | 令和8年3月31日 |

上記工事の再開等に同意し、一部返送する。

令和8年2月24日
兵庫県宝塚市平井2丁目1番10号
株式会社 ニチゼン
代表取締役 