

## 地域公共交通検証事業（宝塚市立病院に対するバス路線について）事業・委託料の詳細

都市安全部 道路政策課

## 1 事業概要

本市でも人口減少や高齢化が進展しており、公共交通利用者数の減少による交通事業者の収益が悪化しているほか、運転手不足の深刻化、さらには新型コロナウイルス感染症の影響等により公共交通事業者を取り巻く環境は非常に厳しくなっている。市内を運行する路線バス事業者は、地域の交通を維持するために令和4年4月に利用状況に応じた路線改編を実施し、一部地域の方々は宝塚市立病院への路線バスが減便となった。このような課題解決を図るために、宝塚市立病院や福祉施設、公共施設、商業施設、地域内各所への移動を確保する。

## 2 事業内容

宝塚市安倉地区、山本地区における宝塚市立病院等への移動手段導入に向けて、令和5年10月～11月にかけて交通事業者や輸送資源を保有している交通事業者以外の事業者も含めてサウンディング調査を実施した。調査結果を踏まえて、現在、公募型プロポーザルの実施中で、3月中旬に選定事業者を決定する予定である。令和6年度は選定事業者による試験運行を約2ヵ月間実施し、利用者アンケートにより利用実態や問題点、改善要望等を把握し、本格運行に向けた検討を行う。

## 3 当初予算額

歳入：地域公共交通確保維持改善事業費補助金 7,800千円×2/3=5,200千円  
（共創モデル実証実験運行補助※1）※2

※1：交通を地域のくらしと一体として捉え、その維持・活性化を目的として複数の主体が連携して行う、地域のくらしに関する持続的なサービス提供に関する取組の実証運行等に要する経費等を支援するもの

※2 試験運行の内容：宝塚市立病院や福祉施設、公共施設、商業施設等を経由し、地域内各所への移動を確保した試験運行を実施

歳出：宝塚市安倉地区、山本地区における宝塚市立病院等への移動手段導入のための試験運行業務委託料 7,800千円  
（内訳：運行経費（人件費、車両関連費等）、広報業務（チラシ作成、説明会等））

## 4 スケジュール

		令和6年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
山本地区	事業採択	●											
	事業者、地域、市協議		→			事業者、地域、市協議							
	準備、広報等				→			準備、広報等					
	実証実験						→			実証実験			
	分析・検証								→			分析・検証	
安倉地区	事業採択	●											
	事業者、地域、市協議		→			事業者、地域、市協議							
	準備、広報等				→			準備、広報等					
	実証実験						→			実証実験			
	分析・検証								→			分析・検証	

※不測の事態等が生じれば想定スケジュールから変更する可能性があります

以上