

工事名称

市立小中学校屋内運動場外空調設備等整備事業

安倉中学校



テラマエ設備工業(株)

2025.6.11



2025.6.11

月 日	6月																														7月																															8月																														備 考																																																											
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																															
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土																																																																																																			
学 校 行 事 予 定	オープン スクール																														プールパルプ工事 21日注水																														8/10～8/15停電 可能性あり																														8/29始業式																																																												
学校の体育館使用について																															体育館使用停止																																																																																																																								
地域の体育館使用について																																																																																																																																																							
墨出し・仮設	施工前調査 墨だし																														仮設駐車場ヤード ・立ち馬設置																														体育館使用停止 大型車両・レッカー 入場時誘導員																														仮設・養生撤去																																																												
体育館内(屋内)																																																																																																																																																							
ダイヤ削孔工事																															配管貫通部																																																																																																																								
機械設備工事																															搬入・体育館内 室内機取付																														体育館外軒下配管																																																																																										
電気設備工事																															電源配管配線																																																												課金盤 取付・配線																																																												
体育館外(屋外)																															室外機下駄基礎																																																												フェンス工事																																																												
基礎その他工事																															伐採・掘削・型枠・配筋・生コン打設・養生・脱型																																																																																																																								
機械設備工事																															アンカー・引張試験・室外機搬入据付・冷媒配管・気密試験・外部化粧																																																												試運転調整																																																												
ガス設備工事																															(本管)掘削・配管																														配管・繋ぎこみ・気密試験																																																																																										
電気設備工事																															電源配管・配線・停電																														室外機周辺接続																																																																																										
申請・検査関係	特定施設設置届【宝塚市担当課】																																																																																										騒音測定																														社内検査・監理検査																														